

HARMONOGRAM REALIZACYJNY

Budowa hali produkcyjnej wraz z zespołem chłodni, magazynem surowców spożywczych. półproduktów suchych i wyrobów gotowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Katowicach przy ul. 11 Listopada

Lp.	Nazwa	Data realizacji
Stan surowy otwarty		
1	Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje żelbetowe prefabrykowane, konstrukcje stalowe	
1.1	Roboty ziemne	03.06.2024 do 31.07.2024
1.2	Fundamenty C25/30 W8	01.07.2024 do 31.07.2024
1.3	Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane	01.07.2024 do 31.07.2024
1.4	Izolacje bitumiczne	01.07.2024 do 31.07.2024
1.5	Konstrukcje stalowe	02.09.2024 do 30.09.2024
2	Hala	
2.1	Konstrukcja żelbetowa monolityczna	01.08.2024 do 30.09.2024
2.2	Konstrukcje murowe hali	02.09.2024 do 30.09.2024
2.3	Poszycie dachu i ścian	02.09.2024 do 31.10.2024
2.4	Ściany i sufity	04.11.2024 do 31.12.2024
2.5	Posadzka chłodni	04.11.2024 do 29.11.2024
2.6	Posadzka hali	01.10.2024 do 31.10.2024
2.7	Ślusarka okienna, drzwiowa, bramy, inne elementy ślusarskie.	01.10.2024 do 31.10.2024
3	Budynek biurowy	
3.1	Konstrukcja żelbetowa monolityczna	01.08.2024 do 30.09.2024
3.2	Konstrukcje murowe	02.09.2024 do 30.09.2024
3.3	Poszycie dachu i ścian	02.09.2024 do 31.10.2024
3.4	Ściany i sufity	04.11.2024 do 31.12.2024
3.5	Posadzki	04.11.2024 do 29.11.2024
3.6	Ślusarka okienna i drzwiowa, inne elementy ślusarskie.	01.10.2024 do 31.10.2024
4	Nawierzchnie dróg, parkingów, chodników i zjazdu	
4.1	Roboty ziemne i przygotowanie terenu	02.01.2025 do 31.01.2025
4.2	Nawierzchnia Typ 1 - kostka betonowa gr 8 cm	03.02.2025 do 14.03.2025
4.3	Nawierzchnia Typ 2 - kostka betonowa gr 6 cm	03.02.2025 do 14.03.2025
4.4	Nawierzchnia Typ 3 - kostka granitowa	03.02.2025 do 14.03.2025
4.5	Opaska żwirowa	03.02.2025 do 07.03.2025
4.6	Krawężniki i obrzeża	03.02.2025 do 07.03.2025
4.7	Zieleń (trawniki)	10.03.2025 do 21.03.2025