

**Harmonogram prac dla zadania pn.  
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FIRMY PPHU "NITUS ALUMINIUM"”**

|                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modernizacja stolarki otworowej</b>                                                     | <b>01.06.2025 – 30.06.2025</b> |
| <b>Termomodernizacja powierzchni<br/>ścian zewnętrznych</b>                                | <b>01.06.2025 – 31.07.2025</b> |
| <b>Termomodernizacja powierzchni<br/>dachu oraz stropu pod<br/>nieogrzewanym poddaszem</b> | <b>01.08.2025 – 31.08.2025</b> |
| <b>Modernizacja systemu grzewczego w<br/>zakresie systemu C.O. i C.W.U.</b>                | <b>01.08.2025 – 31.08.2025</b> |

**Uwagi:**

1. Ze względu na ciągły charakter pracy zakładu produkcyjnego, włączając w to dostawy materiałów, odbiór przez firmy transportowe gotowych elementów, stały ruch wózków widłowych i innych maszyn roboczych terminy wskazane wyżej są wiążące i mogą ulec zmianie jedynie na wniosek Zamawiającego, zaakceptowany przez Wykonawcę.
2. Nie dopuszcza się wyłączenia z użytkowania części produkcyjnej, biurowej lub placu manewrowego przedmiotowej inwestycji na czas wykonania robót budowlanych.
3. Wszelkie dostawy materiałów i sprzętu zorganizowane przez Wykonawcę należy zgłosić z 2-dniowym wyprzedzeniem do koordynatora prac wyznaczonego przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. Wykonawca robót we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalno-sanitarne na czas wykonywania robót.
5. Wszelkie materiały przeznaczone do likwidacji Wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie na co przedstawi stosowne dokumenty.