

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY RYSZARD KAMFONIK tel. 512 335 051 MIECHÓW 24 69-200 Sulęcín			
ZAŁĄCZNIKI DO PROEJKTU			
NADBUDOWA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO W TORZYMIIU DZ. NR 483/1, 485/2 i 482/3 – ETAP I – INWESTYCJI PN.: ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W Torzymiu dz. nr 477/4 , 483/1, 485/2 i 482/3			
Kategoria: XVI		Kubatura: 937,93 m ³	
ADRES:	Torzymiu dz. nr 483/1, 485/2 i 482/3 obręb 0073- Torzym		
INWESTOR:	WALDEMAR DUBIK UL. WARSZAWSKA 19, 66-235 TORZYM		
Projektant	Imię i nazwisko Nr uprawnień	Data	Podpis
Koordinacja	mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. w spec. konstr. nr 108/87/Gw	18.02.2025r.	
Zagosp. terenu	mgr inż. arch. Jolanta Duziak Upr. proj. w spec. arch. 68/83/Gw	18.02.2025r.	

SPIS ZAWARTOŚCI

I. Informacja BIOZ.....2

STAROSTWO POWIATOWE
 W SULECINIE
 ul. Linowa 18a, 69-200 Sulęcín
 tel. 95 755 52 43, fax 95 755 55 57

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

RYSZARD KAMFONIK

69-200 SULECIN , MIECHÓW 24

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: NADBUDOWA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
USŁUGOWEGO W TORZYMIU DZ. NR 483/1, 485/2 i 482/3 – ETAP I – INWESTYCJI
PN.: ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ
PRZEBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ZABUDOWY
USŁUGOWEJ NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W Torzymiu dz. nr 477/4 , 483/1,
485/2 i 482/3

KATEGORIA: XVI, KUBATURA: 937,93 m³

ADRES: Torzymiu dz. nr 483/1, 485/2 i 482/3

obręb 0073- Torzym

INWESTOR: WALDEMAR DUBIK

UL. WARSZAWSKA 19, 66-235 TORZYM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE I NADZÓR
BUDOWLANY RYSZARD KAMFONIK
69-200 SULECIN , MIECHÓW 24

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. Nr 108/87/Gw	18.02.2025 r.	

STAROSTWO POWIATOWE
W SULECINIE
ul. Lipowa 133, 69-200 Sulecin
tel. 95 765 55 55, fax 95 765 55 57

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty przygotowawcze

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników, doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy.

- Wytyczenie obiektu.

Wytyczenie głównych osi budynków.

- Roboty ziemne

Wykopy pod ławy i stopy żelbetowe, niwelacja terenu pod utwardzenie, wymiana gruntów nienośnych.

- Roboty betonowe.

Wykonanie ław i stóp fundamentowych, wykonanie podbudowy i posadzek.

- Roboty murarskie.

Wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie ścian fundamentowych.

- Roboty montażowe

Montaż prefabrykowanej konstrukcji stalowej.

- Roboty ciesielsko dekarские.

Wykonanie pokrycia dachowego i ścian, obróbkę blacharskich, rur spustowych i rynien.

- Prace izolacyjne.

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych fundamentów oraz poziomych izolacji posadzki.

- Prace instalacyjne.

Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i odgromowej.

- Prace wykończeniowe.

Wykonanie tynków wewnętrznych, ułożenie posadzek i podłóg, ułożenie glazury, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, biały montaż,

STAROSTWO POWIATOWE
W SOLECHOWIE
ul. Lipowa 100, 64-200 Sołechów
tel. 55 755 55 55, fax 55 755 55 57

- **Prace porządkowe.**

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren planowanej inwestycji jest zabudowany wyłącznie budynkami objętymi projektowanymi robotami budowlanymi.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku .
- Wykonanie infrastruktury zewnętrznej oraz utwardzenie terenu działki.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

- potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne, transportowe lub dostawcze,
- upadek do istniejących wykopów,
- upadek z wysokości przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich i murarskich,
- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi przy wykonywanych pracach na wysokości,
- urazy spowodowane upadkami do wykopów,
- urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły stołowe, elektronarzędzia),
- porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

Podstawą określenia sposobu realizacji robót budowlanych regulują przepisy zawarte w:

- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych (Dz. U..2013.492 z późn. zm.)

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkazanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.

a) Środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),
- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,
- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,


STAROSTWO POWIATOWE
W SULECINIE
ul. Lipowa 18a, 69-212 Sulecin
tel. 95 755 52 43, fax 95 755 53 37

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny, rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),
- dokumentacja budowlana,
- tablice informacyjne,
- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,
- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Opracował:



mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Budowlane Nr 108/87/Gw

STAROSTWO POWIATOWE
W SULECINIE
ul. Lipowa 18a, 09-200 Sulecin
tel. 05 755 52 43, fax 05 755 53 57

6

