

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty

.....
(miejscowość, data).....
.....
.....
.....

(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BROLL 2 Katarzyna Król

Al. Rodła/Brama Mariacka 82-200 Malbork

NIP 579 151 30 22

OFERTA

W odpowiedzi na **ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025** z dnia **06.02.2025 r.**, dotyczące prac remontowo- budowlanych oraz/lub wykonanie i montaż stolarki okiennej aluminiowej (1 kpl.) w Bramie Mariackiej w Malborku (wpisanej do rejestru zabytków pod nr 18 (dawniej nr 20), według specyfikacji w zakresie działania „A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.”

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w **ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2025** zgodnie z poniższą ofertą:

Cena łączna prac remontowo-budowlanych	Łączna cena brutto
	
	Łączna cena netto
	
	Waluta
	

Etap I	Cena brutto Cena netto Waluta
Etap II	Cena brutto Cena netto Waluta
Etap III	Cena brutto Cena netto Waluta
Etap IV	Cena brutto Cena netto Waluta

Cena łączna stolarki okiennej aluminiowej (1 kpl.)	Cena brutto
	Cena netto
	Waluta

Specyfikacja techniczna:

Lp.	Specyfikacja techniczna 1. Remont elewacji Bramy Mariackiej w Malborku, prace poziom 0 wewnątrz (Prace na wysokościach do 20 m)	Tak/nie*	Kwota
1.1	Wykonanie rusztowania do wysokości 20 m – 129,360 m² Materiały: Płyty pomostowe robocze - 1,9921 m ² Płyty pomostowe komunikacyjne długie - 0,0517 m ² Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie - 0,0259 m ² Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II - 0,0013 m ² Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II - 0,0272 m ² Haki do muru - 1,5523 kg Druk stalowy okrągły 3 mm - 1,1642 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.2	Przymurowanie do ościeży ścianek z cegły budowla- nej z wykuciem strzepli na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości przymocowej 1 cegły – zabu- dowa rury – 4,670 m² Materiały: Cegła gotycka 28 x 14 x 7 cm - 424,9700 szt. Zaprawa cementowo- wapienna - 0,3736 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.3	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązań na zaprawie cementowo -wapiennej 1-2 m³ w jednym miejscu mur gr. 1 cegły ; filary, nadproża płaskie, pila- stry - 1,680 m³ Materiały: cegła gotycka 28 x 14 x 7 cm – 473,7600 szt. Zaprawa cementowo- wapienna- 0,4200 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.4	Dezynfekcja przez smarowanie środkami grzybo i	Tak/nie*	Kwota netto:.....

	glonobójczy – 120,674 m² Materiały: środek do dezynfekcji muru – 52,0105 kg		
1.5	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- dwukrotne gruntowanie emulsją – 33,335 m² Materiały: emulsja gruntująca- 10,0005 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na stropach – 33,335 m² Materiały: Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych – 133,3400 kg Siatka z włókna szklanego – 37,8352 m ²	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.7	Wzmacnianie osłabionych partii oryginalnych spoin środkiem konsolidującym poprzez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m²- 26,00 m² Materiały: Środek gruntujący -91,00 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.8	Warstwa nawierzchniowa z tynku - 46,495 m² Materiały: Tynk - 557,9400 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.9	Impregnacja powierzchni tynków – 46,495 m² Materiały: Impregnat – 9,2990 L	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.10	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho metodą Rotek proszkiem - mączką szklaną- 120,674 m² Materiały: Mączka szklana -5,1166 t	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.11	Skotwienie niewielkich pęknięć o głębokości przesyłania 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej kotwami stalowymi o średnicy do 10 mm z nawiertami - analogia: montaż kotew stalowo-żywicznych- 25 szt. Materiały: Kotwa stalowo-żywicza – 25 szt.	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.12	Wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych – głębokości kucia 1/2 cegły - do 0.25 m² w jednym miejscu- 30 miejsc Materiały: Cegła gotycka 28 x 14 x 7 cm – 300 szt., Zaprawa cementowo- wapienna – 0,27 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.13	Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo - wapiennej murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym- 120,674 m²	Tak/nie*	Kwota netto:.....

1.14	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym - 120,674 m² Materiały: Zaprawa do zabytkowych murów- 446,4938 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.15	Scalenie kolorystyczne fragmentów elewacji - osłabienie kontrastu. Technika transparentna - 120,674 m² Materiały: Grys do lastryka marmurowy- 77,4727 kg Szkło wodne potasowe- 52,8552 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.16	Demontaż, wykonanie, montaż nowych drzwi zewnętrznych drewnianych o wymiarach 0,80 x 2,00 m - 1 szt. Materiały: Drzwi zewnętrzne drewniane 1 szt., z drewna sosnowego impregnowanego w kolorze palisander.	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.17	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 90-100 cm, krot-ność=2,00 – 8,950 m Materiały: Koncentrat krzemionkujący -103,8200 kg Wiertła -3,58 szt.	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.18	Demontaż i utylizacja istniejącej kraty stalowej- 1 szt.	Tak/nie*	Kwota netto:.....
1.19	Czyszczenie, gruntowanie, kitowanie malowanie drewnochronem kraty drewnianej dwustronnie o wymiarach 3,00 x 4,40 m- 1 szt.	Tak/nie*	Kwota netto:.....

Lp.	Specyfikacja techniczna 2. Wykonanie antresoli oraz wzmocnienie istniejących belek	Tak/nie*	Kwota
2.1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm- 0,113 m³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm - 1,302 kg Materiały: Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-10 mm 18G2- 1,3541 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.3	Ułożenie betonu na gruncie w podłogach, polepach izolacjach poziomych, podłogach, elementach betonowych o objętości elementu do 0.5 m³ podkład betonowy B10 – 0,016 m³	Tak/nie*	Kwota netto:.....

	Materiały: Beton B-10 (mieszanka betonowa) - 0,0165 m ³		
2.4	Ułożenie betonu na gruncie w podłożach, polepach izolacjach poziomych, podłogach, elementach betonowych o objętości elementu do 0.5 m³ fundament B25- 0,056 m³ Materiały: Beton B-25 (mieszanka betonowa)- 0,0577 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.5	Roboty montażowe, osadzenie elementów - osadzenie kotew do montażu słupa - 2 szt. Materiały: kotwy stalowe do mocowania słupa- 2 szt.	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.6	Montaż słupa antresoli – 0,086 t	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.7	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł z zaprawy cementowo-wapiennej, głębokość do 1 1/2 cegły – 0,560 m²	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.8	Wykonanie poduszek betonowych z zaprawy cementowej M12- 0,047 m³ Materiały: Zaprawa cementowa M12- 0,0477 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.9	Obsadzenie belek stalowych, IPE220 oraz IPE 100 mm pozycja bez dwuteownika IPE220 oraz IPE100 - 24,508 m Materiały: Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm - 294,0960 szt. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków - 335,7596 kg Piasek do zapraw- 0,8823 m ³ Woda - 0,4166 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.10	Materiał na antresolę i wzmocnienie istniejących belek- 728,300 kg Materiały: Stal- 728,300 kg Belki stalowe, IPE220 oraz IPE 100 mm pozycja bez dwuteownika IPE220 oraz IPE100	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.11	Montaż balustrady antresoli- balustrada stalowa przeszklona z pochwytem drewnianym- 14,80 mb- 1 kpl.	Tak/nie*	Kwota netto:.....
2.12	Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20 cm grubości 30 mm- 30,903 m² Materiały: Deski na podłogę antresoli gr. 3 cm -32,4482 m ² Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane- 4,0174 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....

Lp.	3. Specyfikacja techniczna Wykonanie i montaż schodów stalowych antresoli, stopnie drewniane oraz wykonanie wymianu żelbe- towego	Tak/nie*	Kwota
3.1	Roboty montażowe, osadzenie kotew do montażu schodów (kotwa chemiczna wraz z prętem)- 16,00 szt. Materiały: kotwy stalowe do mocowania schodów (kotwa wraz z prętem)- 16 szt.	Tak/nie*	Kwota netto:.....
3.2	Montaż schodów stalowych - 0,353 t	Tak/nie*	Kwota netto:.....
3.3	Materiał na schody stalowe i wykonanie wymianu żelbetowego- 353, 110 kg Materiały: Stal- 353,11 kg Żelbet- 0,375 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
3.4	Stopnie schodowe drewniane –5,400 m ² Materiały: Stopnie schodowe drewniane grubości 2,5 cm- 5,6700 m ² Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane- 0,8327 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....

Specyfikacja techniczna 4. Montaż klimatyzacji, wykonanie instalacji oraz zasila- nia wraz z uruchomieniem oraz oklejeniem na kolor	Tak/nie* / Podać	Kwota
Montaż klimatyzacji, wykonanie instalacji oraz zasilania wraz z uruchomieniem oraz oklejeniem na kolor- 1 kpl. Materiały: Klimatyzacja o specyfikacji technicznej Jednostka wewnętrzna o wydajności nominalnej w grzaniu 7,6 kW, w chłodzeniu 7,0 kW oraz ciśnieniu akustycznym (wys.) maks. 49 dBA (1 szt.)	W grzaniu kW w chłodzeniu kW, ciśnienie akustycz- ne (wys.) maks dBA	Kwota netto:.....
Jednostka zewnętrzna 1 szt.	Tak/nie*	

Jednostka wewnętrzna wymiary: • szerokość maks. 120 cm, • maks. Wysokość 70 cm, • maks. Głębokość 25 cm	Szerokość cm Wysokość cm Głębokość cm	
Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej w chłodzeniu maks. 60 dBa, w grzaniu maks. 60 dBa,	w chłodzeniu dBa, w grzaniu dBa	
Klasa energooszczędności w chłodzeniu min. A ++,	Klasa energooszczędności w chłodzeniu	
Klasa energooszczędności w grzaniu min. A+	Klasa energooszczędności w grzaniu	
Odprowadzenie skroplin metodą grawitacyjną	Tak/nie*	
Czynnik R32	Tak/nie*	
Pilot lub panele sterowania	Tak/nie*	
Gwarancja min. 84 miesięcy	Gwarancja miesięcy	

Specyfikacja techniczna 5. Wykonanie remontu łazienki Wykonanie remontu łazienki (Remont podłogi oraz ścian, Montaż wyposażenia - 1 kpl.)	Tak/nie* / Po- dać	Kwota
Wymurowanie ścianki o długości 3,5 m, wysokości 2,65 m z cegły gotyckiej o grubości 14 cm	Tak/nie*	Kwota netto:.....
Wykonanie stropu drewnianego o powierzchni 3m ² ocieplonego wełną	Tak/nie*	
Wykonanie posadzki z płytek kamiennych o powierzchni 3m ²	Tak/nie*	
Scalenie kolorystyczne, osłabienie kontrastu	Tak/nie*	

Spoinowanie wymurowanej ścianki	Tak/nie*	
Montaż szkła hartowanego ochraniającego mur gotycki w miejscach montażu umywalki oraz toalety; zamontowanie drewnianych drzwi wejściowych do toalety. Zamontowanie oświetlenia.	Tak/nie*	
Materiały: Szkło hartowane o grubości 5 mm i wymiarze 1,40 x 2,3 m – 2 szt.	Tak/nie*	
Toaleta stojący kompaktowy biały	Tak/nie*	
Umywalka nadblatowa 50 x 40 cm	Tak/nie*	
Szafka pod umywalkę, styl retro, kolor drewna (dąb/buk)	Tak/nie*	
Bateria umywalkowa na fotokomórkę	Tak/nie*	
Lustro w drewnianej ramie o kolorze drewna (dąb/buk) fi 50 cm	Tak/nie*	
Oświetlenie 2 punkty świetlne- nad lustrem i na suficie.	Tak/nie*	

Lp.	Specyfikacja techniczna 6. Posadzki	Tak/nie*	Kwota
6.1	Wykop nieumocniony wewnątrz budynku – 18,077 m³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.2	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru- 18,077 m³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.3	Wywóz ziemi- 36,154 m³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.4	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka – 6,180 m³ Materiały: Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31,5 mm – 6,6744 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.5	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - 3,090 m³ Materiały: B-10 (mieszanka betonowa) – 3,6462 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.6	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho- 37,080 m² Materiały:	Tak/nie*	Kwota netto:.....

	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0,2 mm – 40,0464 m ² Klej winylowy- 0,3708 kg		
6.7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styroduru XPS, pozioma, na wierzchu konstrukcji na sucho – 30,900 m² Materiały: Płyta XPS grubości 20 cm – 32,4450 m ²	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.8	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho- 37,080 m² Materiały: Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0,2 mm – 40,0464 m ² Klej winylowy- 0,3708 kg	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.9	Posadzki cementowe z cokolikami, zatarte na gładko, grubość 25 mm – 30,900 m² Materiały: Zaprawa cementowa M12 - 0,9270 m ³ Cement portlandzki „25” z dodatkami – 0,0340 t	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.10	Posadzki cementowe z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm do grubości 6,5 cm – 30,900 m² Krotność= 4 Materiały: zaprawa cementowa M12- 1,2360 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....
6.11	Posadzki z cegły o powierzchni ponad 0,5 m² do 5,0 m², cegła klinkierowa na zaprawie cementowej na płasko- 30,900 m² Materiały: Cegła na posadzkę- 1 730,4000 szt. Cement portlandzki „25” z dodatkami- 310,5605 kg Piasek do zapraw- 0,8034 m ³	Tak/nie*	Kwota netto:.....

Gwarancja min. 24 miesiące	Podać
	Gwarancja miesiące

Specyfikacja techniczna stolarki okiennej aluminiowej		Tak/nie* / Podać
Okno 1	Wymiary 3 x 4,5 m	Wymiary xm
	Przenikalność UW maks. 1,38	Przenikalność UW
	Powierzchnia min. 10,00 m ²	Powierzchnia m ²

Okno 2	Wymiary 3 x 5 m	Wymiary xm
	Przenikalność UW maks. 1,4	Przenikalność UW
	Powierzchnia min. 12,5 m ²	Powierzchnia m ²
Okno 3	Wymiary 0,8 x 2,4 m	Wymiary xm
	Przenikalność UW maks. 1,88	Przenikalność UW
	Powierzchnia min. 1,5 m ²	Powierzchnia m ²
Okucie aluminiowa		Tak/nie*
Trzyszybowe		Tak/nie*
Szyby przeźroczyste		Tak/nie*
Kolor okuć okien: brązowy		Tak/nie*
Stolarka okienna wyposażona w klamki ułatwiające otwieranie i zamykanie okien w sposób niewymagający wysiłku		Tak/nie*
Klamka oraz zawiasy w kolorze okucia okien		Tak/nie*

Gwarancja min. 12 miesięcy	Podać
	Gwarancja miesiące

*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

Termin realizacji zamówienia:

1. **Etap I** - maksymalnie do _____ dni kalendarzowych od podpisania umowy;

2. **Etap II**: - maksymalnie do _____ dni kalendarzowych od podpisania umowy

3. **Etap III:** - maksymalnie do _____ dni kalendarzowych od podpisania umowy

4. **Etap IV:** maksymalnie do _____ dni kalendarzowych od podpisania umowy

5. **Wykonanie i montaż stolarki okiennej aluminiowej** - maksymalnie do _____ dni kalendarzowych od podpisania umowy;

Termin ważności oferty: _____ dni kalendarzowych od dnia upływu składania ofert (minimum 14 dni).

.....

(CZYTELNY podpis)

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

Oświadczam, iż:

1. Oferowany przedmiot oferty spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
2. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....
(CZYTELNY podpis)