

KOSZTORYS

INWENTARYZACYJNY

Dla: **Waldemar Zawada**
Rozbórz Długi 66 B, 37-560 Pruchnik

Rodzaj robót: **Budowlane**

Zakres robót: **Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego**

Lokalizacja robót: **Rozbórz Długi**

Wartość robót:



Roboty ziemne i część fundamentów

Sporządził

Henryk Łoziński
ul. Farmerów 3, 37-522 Szówsko

Upc. Nr UAN/III/7342/33/93 w sprawie konstrukcyjno-budowlanej
PIIB POK/ROD/1758/01

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: ROBOTY ZIEMNE				
1. 1.	KNNR 00-01-0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - NADMIAR ZIEMI	1089.88 m3		
1. 2.	KNNR 00-01-0210-0300	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	96.64 m3		
1. 3.	KNNR 00-01-0317-0100	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	96.64 m3		
			RAZEM		
2.	Element: FUNDAMENTY I ELEMENTY ŻELBETOWE WYLEWANE				
2. 1.	KNNR 00-02-1201-0101	Podkłady betonowe z chudego betonu grub. 10 cm pod fundamenty	28.97 m3		
2. 2.	KNR 02-02-0204-0400	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - beton C20/25	71.88 m3		
2. 3.	KNR 02-02-0204-0200	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - beton C20/25	5.92 m3		
2. 4.	KNR 02-02-0202-0100	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - beton C20/25	45.78 m3		
2. 5.	KNR 02-02-0208-0800	Stupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - beton C20/25	14.44 m3		
2. 6.	KNR 02-02-0208-1000	Stupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - beton C20/25	26.31 m3		
2. 7.	KNR 02-02-0208-0300	Stupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - beton C20/25	4.37 m3		
2. 8.	KNNR 00-02-0601-0400	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	256.51 m2		
2. 9.	KNR 02-02-0210-0200	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C20/25	6.51 m3		
2.10.	KNR 02-02-0210-0400	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - beton C20/25	2.21 m3		
			RAZEM		
			RAZEM KO		

KOSZTORYS

INWENTARYZACYJNY

Dla: Waldemar Zawada
Rozbórz Długi 66 B, 37-560 Pruchnik

Rodzaj robót: **Budowlane**

Zakres robót: **Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego**

Lokalizacja robót: **Rozbórz Długi**

Wartość robót:



Pozostałe fundamenty, ściany piwnic, strop

Sporządził

Henryk Łozniński
ul. Farmerów 3, 37-522 Szówsko

Upc. Nr 044/111/7342/33/93 w sprawie kosztorysu budowlanego
PIIB POK/RO/1758/01

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: FUNDAMENTY I ELEMENTY ŻELBETOWE WYLEWANE				
1. 1.	KNR 02-02-0210-0200	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C20/25	4.77 m3		
1. 2.	KNR 02-02-0212-1100	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	22.61 m3		
1. 3.	KNR 02-02-0216-0100	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - beton C20/25	106.81 m2		
1. 4.	KNR 02-02-0216-0500	Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - beton C20/25	483.94 m2		
1. 5.	KNR 02-02-0218-0200	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - beton C20/25	16.38 m2		
1. 6.	KNR 02-02-0218-0600	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - beton C20/25	114.66 m2		
1. 7.	KNR 02-02-0206-0100	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - beton C20/25	21.00 m2		
1. 8.	KNR 02-02-0218-0100	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - beton C20/25	1.08 m3		
1. 9.	KNR 02-02-0290-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	1173.70 kg		
1.10.	KNR 02-02-0290-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	15697.30 kg		
			RAZEM		
2.	Element: ŚCIANY PIWNIC				
2. 1.	KNNR 00-02-0304-01AN	Ściany z pustaków szalunkowych 30x50x24 cm z wypełnieniem betonem C20/25	357.36 m2		
2. 2.	KNR 02-02-0126-0200	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	5.00 szt.		
2. 3.	KNR 02-02-0126-0100	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	4.00 szt.		
2. 4.	KNNR 00-02-0601-0500	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe	514.30 m2		
2. 5.	KNR 02-02-0609-0800	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych grub. 12 cm pionowe na lepiku	342.29 m2		
2. 6.	KNR 02-02-0616-0400	Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa	179.73 m2		
2. 7.	ZKNR NR-01-0203-0700	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	162.56 m2		
2. 8.	ZKNR NR-01-0107-0100	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża	162.56 m2		
2. 9.	ZKNR NR-01-0107-0300	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych barwnych na gotowym podłożu o fakturze "kamyczkowej" - ściany płaskie i powierzchnie poziome	162.56 m2		
2.10.	KNR 02-02-0121-03AN	Ścianki działowe z bloczków silikatowych 25x22x12 cm	24.97 m2		
2.11.	KNR 02-02-0121-06AN	Ścianki działowe z bloczków silikatowych 330x199x60 mm	11.28 m2		
			RAZEM		
3.	Element: STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH				
3. 1.	KNR 02-02-0302-0200	Płyty stropowe kanałowe o powierzchni ponad 6 m2	78.00 elem.		
			RAZEM		
			RAZEM K		

KOSZTORYS

INWENTARYZACYJNY

Dla: Waldemar Zawada

Rozbórz Długi 66 B, 37-560 Pruchnik

Rodzaj robót: **Budowlane**

Zakres robót: **Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego**

Lokalizacja robót: **Rozbórz Długi**

Wartość robót:



Posadzki 53.25%

Sporządził

Henryk Łoziński
ul. Farmerów 3, 37-522 Szówsko

Upsc. Nr 0000/111/7342/33/93 w sprawie jednolitego kosztorysu budowlanego
PIIB PDA/ED/1798/D1

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: POSADZKI				
1. 1.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	690.00 m2		
1. 2.	KNR 02-31-0114-0600	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	10211.40 m2		
1. 3.	KNR 02-02-1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	663.74 m3		
1. 4.	KNR 02-02-0616-0200	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy	250.41 m2		
1. 5.	KNR 02-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	88.15 m2		
1. 6.	KNR 02-02-1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	264.45 m2		
			RAZEM K		