Stąporków, dnia 11.09.2026 r.

SA.082.2.2025

Nadleśnictwo
Stąporków
ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków
tel. +48 41 374 17 83
e-mail: staporkow@radom.lasy.gov.pl
Regon: 290042670, NIP: 6580002590

Notatka służbowa
sporządzona w Nadleśnictwie Stąporków
w sprawie założeń przedprojektowych
dotyczących ~~budowy~~/ przebudowy~~-/ rozbudowy~~ *
zbiornika retencyjnego Pardołów
na terenie leśnictwa Stąporków

Obecni:
Piotr Ciepluch – Zastępca Nadleśniczego
Katarzyna Młodawska – Sekretarz Nadleśnictwa
Paweł Supierz – Inżynier nadzoru

W wyniku dokonanej lustracji na gruncie ustalono jak niżej:

I. Opis stanu aktualnego.

1. Opis dot. lokalizacji planowanej inwestycji

Planowany do ~~budowy~~/przebudowy~~/rozbudowy~~* zbiornik retencyjny Pardołów znajduje się na terenie obrębu Niekłań Leśnictwa/ ~~leśnictw~~* Stąporków, w oddziale 208o. W ewidencji powszechnej obiekt znajduje się w powiecie koneckim, gminie Stąporków, obręb ewid. Pardołów dz. ewid. 208/1203.

2. Opis istniejącego stanu technicznego

Zbiornik retencyjny zasilany przez spływ powierzchniowy, zlokalizowany jest na skraju lasu, przy rowie bocznym. Głównym celem zbiornika jest pełnienie przez niego funkcji retencyjnej, proekologicznej, polegającej na stworzeniu mikroklimatu sprzyjającego rozwojowi flory i fauny.
Zbiornik ma nieregularny kształt elipsy, powierzchnię 0,60 ha (powierzchnia zbiornika łącznie z wałami). Powierzchnia lustra wody przy maksymalnym napełnieniu wynosi ok. 0,26 ha. Przybliżona objętość wody w obecnym stanie zbiornika to ok. V = 6000 m3
Urządzeniem odpływowym jest betonowy mnich z możliwością ręcznego regulowania poziomu piętrzenia za pomocą desek wkładanych w urządzenie piętrzące.
Obecnie głębokość wody to ok. 0,5 m Natomiast możliwe jest piętrzenie wody do wysokości ok. 1,5 m

3. Wskazanie, czy zadanie objęte założeniami przedprojektowymi jest ujęte w planie 4-letnim.

Zadanie objęte założeniami przedprojektowymi ~~jest~~/ nie jest* ujęte w planie 4-letnim na lata 2027-2031.

Zostało przyjęte do realizacji w wyniku zgłoszenia dodatkowych zadań w ramach projektu *„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3).*

4. Informacja, czy obiekt objęty założeniami przedprojektowymi przebiega przez obszary przyrodniczo cenne.

Teren, na którym znajduje się obiekt objęty założeniami przedprojektowymi znajduje się–/ ~~nie znajduje~~* się na obszarach przyrodniczo cennych tj.: Konecko-Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu * .

II. Analiza dot. opłacalności i celowości realizacji inwestycji

Inne:

Wykazanie potrzeby realizacji inwestycji.
Realizacja zadania ma na celu przystosowanie obiektu do wymagań stawianych przez program „*Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - (MRN3)*" .

Głównym celem zbiornika jest pełnienie przez niego funkcji retencyjnej, proekologicznej, polegającej na stworzeniu mikroklimatu sprzyjającego rozwojowi flory i fauny.

Inwestycja nie zmieni przeznaczenia gruntu, będzie on nadal wykorzystywany dla celów gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Stąporków zawarło Porozumienie nr 2/2026/MRN3 w dniu 02.07.2026 r. w sprawie współpracy przy realizacji Projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3)", gdzie zaplanowano dofinansowanie na realizację zadania kwotę 300 000,00 zł netto. Na kwotę składa się opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa zbiornika i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Ze względów przyrodniczych, ekologicznych i społecznych przyjmuje się w pełni uzasadnioną realizację inwestycji.

III. Założenia przedprojektowe w zakresie rozwiązań technicznych:

Przebudowa zbiornika poprzez wzmocnienie grobli od jego południowo-zachodniej (od strony gruntów prywatnych) i północno-zachodniej (od strony drogi asfaltowej) strony oraz przebudowie urządzenia piętrzącego (mnicha). Dobór technologii wzmocnienia grobli oraz przebudowy urządzenia piętrzącego wg. ustaleń projektanta. Wykonanie kompleksowego projektu wraz z przeprowadzeniem wymaganych ekspertyz oraz uzyskania stosownych zezwoleń.

Warunki realizacji inwestycji:

1) Kształt zbiornika pozostaje bez zmian, dostosowany do warunków terenowych,
2) podniesienie rzędnej piętrzenia na wskazanym mnichu o min. 30 cm wobec sytuacji obecnej,
3) orientacyjna powierzchnia lustra wody ok. 0,26 ha.
4) nie ingerowania w dno zbiornika na powierzchni większej niż 1/3 powierzchni zbiornika i poza obszarem jego północno-zachodniego narożnika,
5) nie ingerowania we wschodni, torfowy, brzeg zbiornika.

Dokumentacja projektowa winna obejmować wykonanie badań geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu inwestycji.

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i ofertowymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725),
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478)
- Wytycznymi przedstawionymi na stronie internetowej DGLP Portal Pracowniczy www.portalpracowniczy.lasy.gov.pl (Dokumenty → Infrastruktura Leśna).
- Podręcznik wdrażania projektu – wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej – CKPŚ Warszawa 2024.

W/w ustalenia wymagają zatwierdzenia przez RDLP w Radomiu.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

1. Zał. nr 1 – wyrys z mapy gospodarczej,

1. ..... Zastępca Nadleśniczego Piotr Ciepluch
2. ..... Sekretarz Nadleśnictwa Katarzyna Młodawska
3. ..... Paweł Supierz Inżynier Nadzoru


* niepotrzebne skreślić

** W przypadku dróg sklasyfikowanych jako drogi leśne stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405), wynik analizy opłacalności nie powinien być jedynym kryterium determinującym podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji

ZATWIERDZAM:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Staporków
Sławomir Nyga




mapa podstawowa
Nadleśnictwo: STĄPORKÓW
Stan na: 11-09-2026
Nadleśnictwo Stąporków
ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków
tel. +48 41 374 17 83
1 : 1500
0
50 m
100 m
N
0449T
Bród
PARDOŁÓW
LEGENDA:
wzmocnienie grobli
urodzenie piętrzące (mnich)
oczyszczenie dna zbiornika (ok. 1/3 całej powierzchni)
Rodzaje dróg
Powiatowa
Leśny szlak stały
Załącznik nr 1